



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑.๑ ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน	สาธารณสุขสุข	๔	๐.๗	๔๐๕,๐๐๐	๑.๒	สาธารณสุข
	๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ	การศึกษา	๓	๐.๕	๑,๗๙๘,๗๘๕	๕.๐	การศึกษา
	๑.๓ ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ	การศึกษา	๓	๐.๕	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙	การศึกษา
	๑.๔ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	การศึกษา	๒	๐.๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙	การศึกษา
	๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	๔	๐.๗	๑๔,๙๔๔,๔๐๐	๔๑.๕	สวัสดิการ ฯ
รวม	๕	๓	๒๑	๒.๕	๑๗,๗๔๘,๑๘๕	๔๙.๓	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒.การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	๒.๑ ส่งเสริมการรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
	๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบ ภายใน	๒	๐.๓	๑๒๕,๐๐๐	๐.๔	สำนักปลัด
	๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก	สังคมสงเคราะห์ และ การรักษาความสงบ ภายใน	๓	๐.๕	๖๐,๐๐๐	๐.๒	สำนักปลัด สังคม สงเคราะห์
รวม	๓	๒	๕	๐.๘	๑๘๕,๐๐๐	๐.๖	
๓. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่ม อาชีพ และการแก้ไขปัญหาความ ยากจน	สังคมสงเคราะห์	๑	๐.๒	๗๐,๐๐๐	๐.๒	กองสังคม สงเคราะห์
	๓.๒ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-
	๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ	บริหารงานทั่วไป	๒	๐.๓	๖๖,๕๐๐	๐.๒	สำนักปลัด
รวม	๓	๒	๓	๐.๕	๑๓๖,๕๐๐	๐.๔	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔.การพัฒนาาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	๔.๑ พัฒนาระบบการจราจร การ จัดผังเมือง และการคมนาคม	-	-		-		-
	๔.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ	เคหะและชุมชน	๓	๐.๕	๔๐๐,๐๐๐	๑.๒	กองช่าง
	๔.๓ พัฒนาระบบระบายน้ำ	-	-				-
	๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	-	-				-
	๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคแล สาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและการ โยธา	๑๐	๑.๖	๓,๙๒๙,๐๐๐	๗.๕	กองช่าง
รวม	๕	๒	๑๓	๒.๐	๔,๓๒๙,๐๐๐	๘.๗	
๕. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกใน การมีส่วนร่วมดูแล ป่าชุมชน และ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	บริหารงานทั่วไป	๖	๑.๐	๑๓๐,๐๐๐	๐.๔	สำนักปลัด
	๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัด น้ำเสีย	สาธารณสุข	๑	๐.๒	๕๐,๐๐๐	๐.๒	สาธารณสุข
	๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	-	-	-	-	-	

รวม	๓	๒	๗	๑.๒	๑๘๐,๐๐๐	๐.๖	
-----	---	---	---	-----	---------	-----	--

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๖.๑ ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	บริหารงานทั่วไป	๓	๐.๕	๓๗๕,๐๐๐	๑.๑	สำนักปลัด
	๖.๒ ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	บริหารงานทั่วไป	๑	๐.๒	๒๕,๐๐๐	๐.๑	สำนักปลัด
	๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม	บริหารงานทั่วไป	๒	๐.๓	๕๐,๐๐๐	๐.๒	สำนักปลัด
	๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดีและทันสมัย	บริหารงานทั่วไป	๑	๐.๒	๒๕๐,๐๐๐	๐.๗	สำนักปลัด
รวม	๔	๑	๒	๔.๑๗	๓๒๗,๐๐๐	๑.๔๓	
รวมทั้งสิ้น	๒๓	๑๐	๕๑	๑๑.๒	๒๒๒,๙๐๕,๖๘๕	๖๑.๑	

๒.๒) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๑ โครงการ/กิจกรรม แยกได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ จำนวน ๔ ศูนย์ ฯ ผู้ปกครองร่วมงาน ๑๒๐ คน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้วไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๕๒	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แห่งพระ ลากสิงห์	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธรูป สิงห์ ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ นมัสการรอยพระพุทธรูปสิงห์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้วไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๕ ประโยชน์ที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๑ - ๑๒ ก.พ.๖๘

			ได้รับ ได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โคกตาลเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๕	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โคกตาล เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๕ ประโยชน์ที่ได้รับ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนหมู่ ๑-๑๓ รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๖ – ๓๐ มี.ค.๖๘
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับอำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมกาพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๙๖,๘๐๐	ดำเนินการcjh; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๙๗ คน ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สูงอายุมี สวัสดิการที่ดีขึ้น	๔,๖๙๘,๘๐๐	๔,๑๙๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๗๕๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก่ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๘ หน้า ๕๙ ประโยชน์ ที่ได้รับ ผู้พิการจำนวน๖๒๕ คน มี ความสวัสดิภาพที่ดีขึ้น	๓,๐๑๒,๒๐๐	๒,๗๔๕,๔๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓๑ คน ประโยชน์ที่ ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น	๑๘๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๔	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคก ตาล	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการตามรอยพ่อสานต่อพระราช ปณิธานรวมพลังคนเครือข่ายฯ ร่วมใจภักดิ์ รักษาอาสาค้ำแนวกันไฟ (อาสาดับไฟป่า)	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	สำรองจ่าย (งบกลาง)	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรองจ่าย เป้าหมายดำเนินการซ่อมทำถนนชำรุด ๔ จุด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (อุดหนุน)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อ.ภูสิงห์ (กลุ่มงานความมั่นคง)	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ ต.ค.๖๗
๒	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ (อุดหนุน)	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว อุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดศรี สะเกษ (กลุ่มงานความมั่นคง)	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ พ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมาย ๔ โรงเรียนเขตบริการ ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนห่างไกลยาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	๑๙ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลโคกตาล	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลโคกตาล จำนวน ๗๕ คน ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาต่ออาชีพ	๒๕,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	๑๘ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวและบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อเต็นท์	๖๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง ประโยชน์ที่ได้รับ อบต.โคก ตาลมีความสะดวกมากขึ้นในการจัด กิจกรรมต่างๆ	๖๑,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๓ ธ.ค.๖๗
๒	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร จากบ้าน โนนสวรรค์ไปนางสน หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร จากบ้าน นายสมน ศรีสิงห์ไปคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากสาม แยกศาลาประชาคมไปสวนยางนางเสมียน ทอง คำ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาระบบระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขยายไหล่ทาง จากบ้านนางเบญจมาภรณ์ ไป บ้านนายชัย รัตนพันธ์ หมู่ ๑	๓๖๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจาก ศพด.รร.บ้านลุ่มพุกไปสามแยกคลองส่งน้ำหมู่ ๒	๓๗๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมควร โตคำงพลู ถึง สวนยางนายทองดี หมู่ ๖	๓๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายสุนา ถึงวัดอ่างทะนง หมู่ ๗	๓๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายศรีเกษถึงสวนปาริมาณงมลิวัลย์ หมู่ ๘	๓๖๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนาย ทอน ลานตวนไปสวนยางนายโยก ธรรมพร หมู่	๓๗๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขยายไหล่ทางจากบ้านนางสมพร สุดสังข์ ถึง บ้านแม่ศรีเมือง หมู่ ๑๐	๓๙๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายสรายุทธ ศรีสิงห์ ถึง คลองส่งน้ำ หมู่ ๑๑	๔๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มช่องแคบ หมู่ ๑๒	๓๕๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	๑)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตจากสี่แยกวัดโคกตาลถึงวัดลุ่มพุกอุดมพนาราม	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต จากสี่แยกวัดโคกตาลถึงวัดลุ่มพุกอุดมพนาราม กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๘ ม. หนา๐.๐๕ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๓ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓ ธ.ค.- ๓๑ ม.ค.๖๘
๑๑	๒)โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายคลองหนองละลมไปนางศรีเมืองรัตนพันธ์	๔๓๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายคลองหนองละลมไปนางศรีเมืองรัตนพันธ์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ หน้า ๔ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๓๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ ม.ค.-๖มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายเย็น ไปหน้า บ้านนายสุพิน รัตนพันธ์	๒๘๖,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายเย็น ไปหน้าบ้านนาย สุพิน รัตนพันธ์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต. โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๘๙ หน้า ๑๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๒๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ธ.ค.-๔ ม.ค.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแสรเสลา ตะวันตก	๓๓๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายแสรเสลาตะวันตก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙ หน้า ๕ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๓๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙พ.ย-๑๒ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลอง ส่งน้ำตะวันออกถึงอ่างเก็บน้ำโตนด	๓๖๒,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำตะวันออก ถึงอ่างเก็บน้ำโตนด กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖ หน้า ๔ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๓๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ม.ค.-๑๖ มี.ค.๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นนาไผ่ไป ไร่นายบุญทอง ธรรมพร หมู่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกเส้นนาไผ่ไปไร่นายบุญทอง ธรรมพร หมู่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๕๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต. โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๓๓ หน้า ๑๐๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ พ.ย.-๑๒ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายเจริญศักดิ์ ไปบ้านนางมารีสา ฮาร์มันท์	๑๖๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายเจริญศักดิ์ ไปบ้านนางมารีสา ฮาร์มันท์ วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๐ ม. บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๘ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๗๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๗ หน้า ๒๙ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๑๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ม.ค.-๖มี.ค.๖๘
๑๗	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไร่สายหยุด ศรีสิงห์ ไปพวงสมุทร	๓๖๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไร่สายหยุด ศรีสิงห์ ไปพวงสมุทร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๕๐ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๓๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ธ.ค.-๗ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสวน ยางนางสอน ปรีอปรัก ไปพวงสมุทร	๓๔๑,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกจากสวนยางนางสอน ปรีอ ปรัก ไปพวงสมุทร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๒ หน้า ๑๐๖ ผลตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๓๔๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ม.ค.-๒มี.ค.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ชุมประตู่หมู่บ้านไผ่ตงเรือทอง	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากชุมประตู่ หมู่บ้านไผ่ตงเรือทอง หมู่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๔ หน้า ๑๐๘ ผล ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ธ.ค.-๗ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिनคลุกจากวัดเรือ ทองถึงวัดกุเมฆ หมู่ ๕	๑๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลง หिनคลุกจากวัดเรือทองถึงวัดกุเมฆ หมู่ ๕ จำนวนเงิน กว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๖๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕ หน้า ๖ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๑๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ธ.ค.-๓๐ ม.ค.๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหिनคลุกจาก สะพานบ้านโนนสวรรค์ ไปสะพานบ้านคลอง แก้ว	๑๘๑,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหिनคลุกจากสะพานบ้านโนนสวรรค์ ไปสะพานบ้านคลองแก้ว ลงหिनคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๑ หน้า ๗๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๑๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙พ.ย.-๑๒ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนางภู กงล้อม ไปบ้านนายคงเดช จันละคร	๔๓๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๘๔ ม. บ่อกักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๒๐ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๘๔ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก๊ซครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๔๓ หน้า ๑๖๑ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ ก.พ.-๒๗ มี.ค. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังศาลากลางคุ้มโคกแต่	๑๔๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังศาลากลางคุ้มโคกแต่ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก๊ซครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ หน้า ๑๑๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ		-	กองช่าง	๒๘ม.ค.-๑๓มี.ค.๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปวัดภูเมฆ	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่นายสรัด รัตนพันธ์	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่นายสรัด รัตนพันธ์ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๔๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต. โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๔๐ หน้า ๑๑ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค.-๒ ก.พ.๖๘
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายบุญชูไปบ้านนายตึง บัวภา	๒๐๒,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายบุญชูไปบ้านนายตึง บัวภา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๗ หน้า ๑๖๔ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๒๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.-๑๓มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายจำเนียรไป ศพต.บ้านศาลานาศิลา	๔๖๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายจำเนียรไป ศพต.บ้านศาลานาศิลา วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๐๒ ม. บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๒๒ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๘๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๙ หน้า ๑๖๗ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ก.พ.-๓เม.ย.๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายนา นายมูล บุตรอุดม ไปนางอินทร์ ธรรมพร	๓๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายนา นายมูล บุตรอุดม ไปนางอินทร์ ธรรมพร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๘๑๕ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๗๕ ลบ.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๓๘ หน้า ๑๒๓ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค-๗ ก.พ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสะพาน เมตรตะวันออกฝั่งซ้าย หมู่ ๑๐	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สะพานเมตรตะวันออกฝั่งซ้าย หมู่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๕๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๑๒๕ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ.-๑๐ เม.ย. ๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสะพาน เมตรตะวันออกฝั่งขวา หมู่ ๑๐	๔๑๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสะพานเมตรตะวันออกฝั่ง ขวา หมู่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๙.๒๕ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๑๒๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ม.ค.-๘มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแชรสตีง หมู่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายแชรสตีง หมู่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๒๐.๔๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๒ หน้า ๑๖ ๑๒๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ. - ๑๐ เม.ย.๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายพล รัตนพันธ์ ถึง บ้านนายสมบุญ หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพล รัตนพันธ์ ถึง บ้านนายสมบุญ หมู่ ๑๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๗ หน้า ๑๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ธ.ค.-๓๐ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ ๗ ถึง หมู่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐.-	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ ๗ ถึง หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๖๗ หน้า ๑๒๘ ตามตัวชี้วัด ประชาชน ร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๖,๐๐๐.-	๐	กองช่าง	๗ ก.พ.-๒๓มี.ค.๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เขาแดง (คุ้มตาเสก) ถึงช่องแคบอ่างเก็บน้ำห้วย ศาลา หมู่ ๑๒	๒๐๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแดง (คุ้ม ตาเสก) ถึงช่องแคบอ่างเก็บน้ำห้วย ศาลา หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ม่นอยก ว่า ๒๙๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๓ หน้า ๑๗ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๒๐๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ก.พ.-๒๑มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางถนน รื่นฤดี หมู่ ๑๓	๔๒๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายทางถนนรื่นฤดี หมู่ ๑๓ กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๒๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๕๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๗๑ หน้า ๑๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๒๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕๖๖.ค.-๗ก.พ๖๘
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ไปบ้านนางหอม พลแก้ว หมู่ ๑๓	๑๙๘,๐๐๐	ยังดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก อบต.โคก ตาล หมู่ ๑๓	๑๖๖,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก อบต.โคกตาล หมู่ ๑๓ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๗๒ หน้า ๑๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๑๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค. -๑๓ มี.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.โคก ตาล	๒,๙๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล **พื้นที่ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อลดภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอาหารยังยืนการปล่อยปลาสู่ ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันดินโลก (World Soil Day)	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหา ขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการการพัฒนาที่ ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน -

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
-	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อ.กุสุมาลย์ จ. ศรีสะเกษ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกตาล	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อบท.	๒๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อบท.จำนวน ๖๕ คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๘๔ ๑๙ ตามตัวชี้วัด พนักงานได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ	๒๐,๐๐๐	๐	งานตรวจสอบภายใน	๒๐ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดีและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลเพิ่ม ประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล อบต.โคกตาล	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(ชิตชาย ธรรมพร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายถวิล ตรงจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล